

滨海市智慧交通管理系统建设项目

竣工验收报告

项目编号：BH-ZHJC-2026-0042

验收日期：2026年07月15日

一、项目概况

本项目于2024年3月正式立项，建设内容包括交通信号控制、视频监控、交通诱导、数据交换和综合管理平台等子系统。

项目总投资额为人民币壹亿贰仟叁佰万元整（¥123,000,000）。项目自2024年6月开工，于2026年5月完成全部建设任务，建设周期24个月。

经审计，实际完成投资额为人民币壹亿壹仟玖佰柒拾万元整（¥119,700,000），较概算节约约2.66%。

二、建设完成情况

项目完成86个核心路口升级、12个交通枢纽改造和3个数据中心节点建设；接入信号控制路口1,240处、视频监控点位580处、交通诱导屏46块。

系统完成试运行和第三方检测，功能、性能、安全性及稳定性均满足设计文件和合同约定。

三、主要技术指标

信号控制子系统：路口联网率100%，交通信号方案下发成功率99.97%，平均响应时间不高于1.2秒。

视频监控子系统：在线率不低于96.8%，录像完整率不低于99.2%，关键点位识别准确率不低于98.5%。

数据交换平台：日均处理数据超过200万条，核心接口API调用成功率不低于99.95%。

四、验收结论

验收专家组审阅了项目资料，听取建设、施工、监理和检测单位汇报，并对系统功能进行了现场抽查。

专家组一致认为项目已完成合同约定的建设内容，技术指标符合设计要求，文档资料齐全，系统运行稳定，同意通过竣工验收。

验收专家组评定等级：优良。用户满意度调查评分：4.63分（满分5分）。

五、后续要求

建设单位应持续完善运维制度，加强平台安全巡检和数据备份，并在验收后五个工作日内完成剩余资料归档。

建设单位（盖章）

验收专家组